

АКТ N 1

освидетельствования скрытых работ, выполненных при

капитальном ремонте фасада (1-й этап) строения жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Звенигородская дом 8 корпус 1, подъезд 1.

Мы, нижеподписавшиеся:

«20» июля 2016 г.

Ответственный представитель исполнителя работ: **Средний О.М.** – генеральный директор ООО «СК Филікровка»

(фамилия, инициалы, организация, должность)

Ответственный представитель строительного надзора:

(фамилия, инициалы, организация, должность)

а также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании: **Файзуллина Н.Х.** - директор ТСЖ «На Филевской»

**Волков Н.Н.** – начальник службы эксплуатации ТСЖ «На Филевской»

(фамилия, инициалы, организация, должность)

произвели осмотр работ, выполненных ООО «СК Филікровка»

(наименование подрядчика, исполнителя работ)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы - **устройство обмазочной гидроизоляции бетонной поверхности – 172,8 м<sup>2</sup>**

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены согласно документации - технического задания, локальной сметы №1

3. При выполнении работ применены - Гидроизоляция сухая пола Церезит СР 165 двухкомпонентная 25 кг

4. При выполнении работ отсутствуют отклонения от технического задания и локальной сметы №1

5. Даты: начала работ 15 июля 2016 года  
окончания работ 20 июля 2016 года

6. Работы выполнены в соответствии с техническим заданием, локальной сметой №1 и требованиями действующих нормативных документов.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) - **устройство стяжек цементных – 172,8 м<sup>2</sup>**

(наименование последующих работ и конструкций)

Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

**Средний О.М.**

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Ответственный представитель заказчика

**Файзуллина Н.Х.**

(фамилия, инициалы)

(подпись)

**Волков Н.Н.**

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ N 2

освидетельствования скрытых работ, выполненных при

капитальном ремонте фасада (1-й этап) строения жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул.

Звенигородская дом 8 корпус 1, подъезд 1.

Мы, нижеподписавшиеся:

«31» июля 2016 г.

Ответственный представитель исполнителя работ: **Средний О.М.** – генеральный директор ООО «СК Филікровка»

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, организация, должность)

Ответственный представитель строительного надзора:

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, организация, должность)

а также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании: **Файзуллина Н.Х.** - директор ТСЖ «На Филевской»

**Волков Н.Н.** – начальник службы эксплуатации ТСЖ «На Филевской»

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, организация, должность)

произвели осмотр работ, выполненных ООО «СК Филікровка»

\_\_\_\_\_  
(наименование подрядчика, исполнителя работ)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: **устройство цементных стяжек – 172,8 м2**

\_\_\_\_\_  
(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены согласно документации - технического задания, локальной сметы №1

3. При выполнении работ применены - ОСНОВИТ FC-41 Н Стартолайн стяжка пола высокопрочная

4. При выполнении работ отсутствуют отклонения от технического задания, локальной сметы №1 \_\_\_\_\_

5. Даты: начала работ 20 июля 2016 года  
окончания работ 31 июля 2016 года

6. Работы выполнены в соответствии с техническим заданием, локальной сметой №1 и требованиями действующих нормативных документов.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) - **устройство полов из керамических плиток – 202,32 м2**

\_\_\_\_\_  
(наименование последующих работ и конструкций)

Ответственный представитель  
исполнителя работ (подрядчика)

\_\_\_\_\_  
**Средний О.М.**

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ответственный представитель  
заказчика

\_\_\_\_\_  
**Файзуллина Н.Х.**

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
**Волков Н.Н.**

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(подпись)