

АКТ N 1

освидетельствования скрытых работ, выполненных при

капитальном ремонте крыши строения жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул.

Звенигородская дом 8 корпус 2.

Мы, нижеподписавшиеся:

«09» сентября 2016 г.

Ответственный представитель исполнителя работ: **Средний О.М.** – генеральный директор ООО «СК Филікровка»

(фамилия, инициалы, организация, должность)

Ответственный представитель строительного надзора: **Костриков В.В.** – инженер по надзору за строительством ООО «Стройнадзор»

(фамилия, инициалы, организация, должность)

а также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании: **Файзуллина Н.Х.** - директор ТСЖ «На Филевской»

Волков Н.Н. – начальник службы эксплуатации ТСЖ «На Филевской»

(фамилия, инициалы, организация, должность)

произвели осмотр работ, выполненных ООО «СК Филікровка»

(наименование подрядчика, исполнителя работ)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы - **ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1 м² – 139 м²**

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены согласно документации - **технического задания, локальной сметы №1, схемы №5**

3. При выполнении работ применены - **Стяжка пола Основит Стартолайн FC41 Н 25 кг**

4. При выполнении работ отсутствуют отклонения от **технического задания и локальной сметы №1**

5. Даты: начала работ **23 августа 2016 года**

окончания работ **09 сентября 2016 года**

6. Работы выполнены в соответствии с **техническим заданием, локальной сметой №1 и требованиями действующих нормативных документов.**

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) - **огрунтовка оснований под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсионной битумной – 1340 м²**

(наименование последующих работ и конструкций)

Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

Средний О.М.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Ответственный представитель строительного надзора

Костриков В.В.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Ответственный представитель заказчика

Файзуллина Н.Х.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Волков Н.Н.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

АКТ N 2

освидетельствования скрытых работ, выполненных при
капитальном ремонте крыши строения жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул.
Звенигородская дом 8 корпус 2.

Мы, нижеподписавшиеся: «10» сентября 2016 г.
Ответственный представитель исполнителя работ: **Средний О.М.** – генеральный директор
ООО «СК Филікровля»

(фамилия, инициалы, организация, должность)
Ответственный представитель строительного надзора: **Костриков В.В.** – инженер по надзору за
строительством ООО «Стройнадзор»

(фамилия, инициалы, организация, должность)
а также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании: **Файзуллина Н.Х.** - директор ТСЖ «На
Филевской»
Волков Н.Н. – начальник службы эксплуатации ТСЖ «На Филевской»

(фамилия, инициалы, организация, должность)
произвели осмотр работ, выполненных ООО «СК Филікровля»

(наименование подрядчика, исполнителя работ)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: **огрунтовка оснований под водоизоляционный
кровельный ковер готовой эмульсионной битумной – 1340 м2**

(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены согласно документации - технического задания, локальной сметы №1, схемы №5





3. При выполнении работ применены - ПРАЙМЕР СТ №1 быстросохнущий

4. При выполнении работ отсутствуют отклонения от технического задания, локальной сметы
№1 _____

5. Даты: начала работ 23 августа 2016 года
окончания работ 10 сентября 2016 года

6. Работы выполнены в соответствии с техническим заданием, локальной сметой №1 и требованиями
действующих нормативных документов.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) -
устройство кровель плоских из наплавляемых материалов Филізол ТПП -3,5, 1-й слой – 1340 м2
(наименование последующих работ и конструкций)

Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)	Средний О.М. (фамилия, инициалы)	 (подпись)
Ответственный представитель строительного надзора	Костриков В.В. (фамилия, инициалы)	 (подпись)
Ответственный представитель заказчика	Файзуллина Н.Х. (фамилия, инициалы)	 (подпись)
	Волков Н.Н. (фамилия, инициалы)	 (подпись)

АКТ N 3

освидетельствования скрытых работ, выполненных при

капитальном ремонте крыши строения жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул.

Звенигородская дом 8 корпус 2.

«25» сентября 2016 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
Ответственный представитель исполнителя работ: **Средний О.М.** – генеральный директор
ООО «СК Филікрювля»

(фамилия, инициалы, организация, должность)

Ответственный представитель строительного надзора: **Костриков В.В.** – инженер по надзору за
строительством ООО «Стройнадзор»

(фамилия, инициалы, организация, должность)

а также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании: **Файзуллина Н.Х.** - директор ТСЖ «На
Филевской»
Волков Н.Н. – начальник службы эксплуатации ТСЖ «На Филевской»

(фамилия, инициалы, организация, должность)

произвели осмотр работ, выполненных ООО «СК Филікрювля»

(наименование подрядчика, исполнителя работ)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: устройство кровель плоских из наплавляемых
материалов Филізол ТПП -3,5, 1-й слой – 1340 м2

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены согласно документации - технического задания, локальной сметы №1, схемы №5,
схемы №6

3. При выполнении работ применены - битумно-полимерный кровельный материал Филізол ТПП-3,5

4. При выполнении работ отсутствуют отклонения от технического задания, локальной сметы
№1

5. Даты: начала работ 31 августа 2016 года
окончания работ 25 сентября 2016 года

6. Работы выполнены в соответствии с техническим заданием, локальной сметой №1 и требованиями
действующих нормативных документов.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) -
устройство кровель плоских из наплавляемых материалов Филізол ТКП -4,5, 2-й слой – 1340 м2
(наименование последующих работ и конструкций)

Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

Средний О.М.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Ответственный представитель
строительного надзора

Костриков В.В.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Ответственный представитель
заказчика

Файзуллина Н.Х.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Волков Н.Н.
(фамилия, инициалы)

(подпись)