

«Утверждаю»

Директор ТСЖ «На Филевской»
/Файзуллина Н.Х./

АКТ

г. Москва

«19» март 2021 г.

Комиссия в составе представителей

Начальника службы эксплуатации ТСЖ
«На Филевской» Волков Н.Н., Александров Т.М.
«На Филевской» Тимкина В.З., Бугреев И.И.

В присутствии собственника

проживающего по адресу:

ул. Звениго переулок дом 1, корп 2

Телефон

Квартира №

произвела обследование по вопросу:

состояния сантехники санузла оборудованного
(спускными бачками, зарвинками, на стояках ГВС и
ХВС, отоплении в УТП (индивидуальной тепловой
пункт)

Характеристика обследуемого здания:

Дом серии инв 20 20 г. постройки, квартира жилая площадь _____ кв.м
расположена на _____ этаже _____ этажного дома.

В ходе обследования выявлено следующее:

При подготовке ремонта к отопительному сезону
необходимо произвести замену сантехники санузла
оборудованной (ранее не переоборудованной) в
корп 2: Краны $d = 15$ мм на стояках ГВС и на

Выводы комиссии: спускники корп 1 - 40 шт; корп 2 - 30 шт.
Кран $d = 20$ мм на ГВС и ХВС по стоякам корп 1 - 45 шт
корп 2 - 25 шт.

Кран $d = 25$ мм на ГВС и ХВС в УТП - 20 шт.

Кран $d = 32$ мм на ГВС и ХВС в УТП - 10 шт

Подпитки: зарвинка $d = 150$ мм на теплоноситель в

УТП - 2 шт, зарвинка $d = 100$ мм на теплоно
ситель в УТП - 7 шт, зарвинка $d = 80$ мм на теплонос
тель в УТП - 1 шт, стояк $d = 15$ мм - 80 шт, $d = 20$ мм - 30 шт
 $d = 25$ мм - 18 шт, $d = 32$ мм - 15 шт трубки; $d = 15$ мм - 10 шт
 $d = 20$ мм - 32 шт $d = 25$ мм - 14 шт

Подписи:

Волков Н.Н.
Тимкин В.З.
Бугреев И.И.