

Инвестор: _____
 Заказчик (Генподрядчик): ТСЖ "На Филёвской"
 Подрядчик (Субподрядчик): ООО "Пролевайс"
 Стройка: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту на объекте по адресу: г. г. Москва, ул. Звенигородская, д. 8, к. 1
 Объект: г. Москва, ул. Звенигородская, д. 8, к. 1

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 12/08
	дата 14 08 2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	08.12.2020

Отчетный период	
с	по
14.08.2020	08.12.2020

АКТ о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) **1 706 878,00 руб.**

Номер по пор.	поз. по см.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
											ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с начисл., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	1	ТСН 6.62-28-1	Расчистка трещин и раковин на плоскости потолков	100 м2	3,0236								
			ЗП			181,92	1,00	1,00	24,23	13 327,79			
			НР от ЗП		81,00					10 795,51			
			СП от ЗП		41,00					5 464,39			
			ЗТР	чел-ч	17,80		1,00	1,00				54	
											29 587,69	9 785,58	
2	2	ТСН 6.57-2-7	Разборка покрытий из керамических плиток	100 м2	0,88								
			ЗП			781,15	1,00	1,00	24,23	16 655,99			
			ЭМ			64,48	1,00	1,00	10,57	599,77			
			в т.ч. ЗПМ			19,25	1,00	1,00	24,23	(410,46)			
			МР			0	1,00	1,00	0,00	0,00			
			НР от ЗП		68,00					11 326,07			
			СП от ЗП		41,00					6 828,96			
			НР и СП от ЗПМ		157,00					644,42			
			(93,00% и 64,00%)	чел-ч	69,87		1,00	1,00				61	
			ЗТР	т.	5,20							4,576	
			Масса мусора										
											36 055,21	40 971,83	
3	3	ТСН 6.57-4-1	Разборка бетонных оснований под полы 88м2*0,3м	100 м3	0,264								
			ЗП			9 163,00	1,00	1,00	24,23	58 613,15			
			ЭМ			288,38	1,00	1,00	10,57	804,72			
			в т.ч. ЗПМ			86,10	1,00	1,00	24,23	(550,76)			
			МР			0	1,00	1,00	0,00	0,00			
			НР от ЗП		68,00					39 856,94			
			СП от ЗП		41,00					24 031,39			
			НР и СП от ЗПМ		157,00					864,69			
			(93,00% и 64,00%)	чел-ч	770,00		1,00	1,00				203	
			ЗТР	т.	238,00							62,832	
			Масса мусора										
											124 170,89	470 344,28	
4	4	ТСН 6.58-2-1	Разборка покрытий из рулонных материалов в 1-3 слоя (гидроизоляции в 2 слоя)	100 м2	0,88								
			ЗП			191,34	1,00	1,00	24,23	4 079,83			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Програмный комплекс "Строительный калькулятор"											
			НР от ЭП		68,00					2 774,28	
			СП от ЭП		41,00					1 672,73	
			ЭТР	чел-ч	17,41		1,00	1,00			15
			Масса мусора	т	1,02						0,898
										8 526,84	9 689,59
5	5	ТСН 3.16-21-1 Демонтаж ТСН- 2001.6 МГЭ п.23.3.	Демонтаж воронок водосточных	шт.	10						
			ЭП			33,02*0,4	1,00	1,00	24,23	3 200,78	
			ЭМ			8,25*0,4	1,00	1,00	9,52	314,16	
			в т.ч. ЭПМ			0,29*0,4	1,00	1,00	24,23	(29,08)	
						3*0	1,00	1,00	11,33	0,00	
			МР								
			НР от ЭП		88,00					2 816,69	
			СП от ЭП		41,00					1 312,32	
			НР и СП от ЭПМ		157,00					45,66	
			(93,00% и 64,00%)	чел-ч	2,58*0,4		1,00	1,00			10
			ЭТР								
										7 689,61	768,96
6	6	ТСН 6.58-4-1	Разборка парапетной крышки из листовой оцинкованной стали	100 м	1,4702						
			ЭП			93,00	1,00	1,00	24,23	3 312,93	
			НР от ЭП		68,00					2 252,79	
			СП от ЭП		41,00					1 358,30	
			ЭТР	чел-ч	9,10		1,00	1,00			13
			Масса мусора	т	0,20						0,294
										6 924,02	4 709,58
7	7	ТСН 6.62-31-1	Расчистка поверхностей перилл от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)	м2	60,5						
			ЭП			6,13	1,00	1,00	24,23	8 986,06	
			НР от ЭП		81,00					7 278,71	
			СП от ЭП		41,00					3 684,28	
			ЭТР	чел-ч	0,60		1,00	1,00			36
										19 949,05	329,74
8	8	ТСН 3.15-143-3 Демонтаж ТСН- 2001.6 МГЭ п.23.6.	Разборка вентилируемого фасада по горизонтально- вертикальной навесной системе с облицовкой фиброцементными плитами	100 м2	0,2						
			ЭП			5868,22*0,5	1,00	1,00	24,23	14 218,70	
			ЭМ			208,09*0,5	1,00	1,00	8,54	177,72	
			в т.ч. ЭПМ			9,8*0,5	1,00	1,00	24,23	(23,75)	
						38775,07*0	1,00	1,00	3,31	0,00	
			МР								
			НР от ЭП		81,00					11 517,15	
			СП от ЭП		41,00					5 829,67	
			НР и СП от ЭПМ		157,00					37,29	
			(93,00% и 64,00%)	чел-ч	473,71*0,5		1,00	1,00			47
			ЭТР								
										31 780,53	158 902,65
9	9	ТСН 6.53-2-1	Разборка кладки 10 м3 стен из кирпича простых		0,306						
			ЭП			2 134,72	1,00	1,00	24,23	15 827,63	
			ЭМ			1 394,25	1,00	1,00	10,39	4 432,79	
			в т.ч. ЭПМ			408,93	1,00	1,00	24,23	(3 031,96)	
						0	1,00	1,00	0,00	0,00	
			МР								
			НР от ЭП		68,00					10 762,79	
			СП от ЭП		41,00					6 489,33	
			НР и СП от ЭПМ		157,00					4 760,18	
			(93,00% и 64,00%)	чел-ч	212,41		1,00	1,00			65
			ЭТР	т	20,61						6,307
			Масса мусора								
										42 272,72	138 146,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.61-26-2	штукатурки по кирпичу и бетону стен, площадью более 5 м ²	100 м ²	0,3								
	ЭП			501,80	1,00	1,00	24,23			3 647,58	
	НР от ЭП		68,00							2 480,35	
	СП от ЭП		41,00							1 495,51	
	ЗТР	чел-ч	49,10		1,00	1,00					15
	Масса мусора	т	4,60								1,38
										7 623,44	25 411,47
11 11 ТСН 6.54-5-2	Разборка перекрытия из листов шифера толщиной 20мм	100 м ²	0,2								
	ЭП			151,15	1,00	1,00	24,23			732,47	
	НР от ЭП		68,00							498,08	
	СП от ЭП		41,00							300,31	
	ЗТР	чел-ч	14,79		1,00	1,00					3
	Масса мусора	т	0,35								0,07
										1 530,86	7 654,30
Итого по разделу										316 110,86	

Раздел 2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

12 12 ТСН 3.15-165-1 о.у. п.3.4.6	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения	100 м ²	3,0236								
	ЭП			51,98	1,15	1,00	24,23			4 379,37	
	ЭМ			0,82	1,25	1,00	9,07			28,11	
	в т.ч. ЭПМ			0,14	1,25	1,00	24,23			(12,82)	
	МР			0	1,00	1,00	0,00			0,00	
1.1-1-2854	Грунтовка акриловая типа «Бетоконтакт», адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием	кг	31,1431	28,98	1,00	1,00	1,21			1 092,06	
	НР от ЭП		81,00							3 547,29	
	СП от ЭП		41,00							1 795,54	
	НР и СП от ЭПМ (93,00% и 64,00%)	чел-ч	157,00							20,13	
	ЗТР		4,65		1,15	1,00					16
										10 862,50	3 592,57
13 13 ТСН 3.15-63-3 о.у. п.3.4.6	Высококачественная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементным раствором	100 м ²	0,3								
	ЭП			2 034,45	1,15	1,00	24,23			17 006,68	
	ЭМ			312,32	1,25	1,00	9,32			1 091,56	
	в т.ч. ЭПМ			70,64	1,25	1,00	24,23			(641,85)	
	МР			3 796,22	1,00	1,00	18,24			20 772,92	
1.1-1-118	Вода	м ³	0,0644	7,07	1,00	1,00	4,77			2,17	
1.3-2-29	Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения: В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,368	1 517,68	1,00	1,00	3,18			1 776,05	
1.3-2-6	Растворы цементные, марка 150	м ³	0,9198	478,96	1,00	1,00	6,90			3 039,78	
	НР от ЭП		81,00							13 775,41	
	СП от ЭП		41,00							6 972,74	
	НР и СП от ЭПМ (93,00% и 64,00%)	чел-ч	157,00							1 007,70	
	ЗТР		165,00		1,15	1,00					57
										65 445,01	218 150,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1-1-1478	ТСН 3.15-103-5 о.у. п.3.4.6	Шпатлевка стен при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (колонны и балки)	100 м2	3,0236							
		ЭП			136,14	1,15	1,00	24,23		11 469,95	
		ЭМ			0,74	1,25	1,00	9,37		26,21	
		в т.ч. ЭПМ			0,18	1,25	1,00	24,23		(16,48)	
		MR			3,64	1,00	1,00	5,29		58,22	
		Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая		0,0877	13 953,60	1,00	1,00	3,54		4 332,01	
		НР от ЭП			81,00					9 290,66	
		СП от ЭП			41,00					4 702,68	
		НР и СП от ЭПМ (93,00% и 64,00%)	чел-ч		157,00					25,87	
		ЗТР			10,90	1,15	1,00				38
										29 905,60	9 890,73
15. 15	ТСН 3.15-165-1 о.у. п.3.4.6	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения	100 м2	3,0236							
		ЭП			51,98	1,15	1,00	24,23		4 379,37	
		ЭМ			0,82	1,25	1,00	9,07		28,11	
		в т.ч. ЭПМ			0,14	1,25	1,00	24,23		(12,82)	
		MR			0	1,00	1,00	0,00		0,00	
		Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью (грунтовка Тифгрунт Кнауф)	л	31,1431	40,17	1,00	1,00	1,56		1 951,59	
		НР от ЭП			81,00					3 547,29	
		СП от ЭП			41,00					1 795,54	
		НР и СП от ЭПМ (93,00% и 64,00%)	чел-ч		157,00					20,13	
		ЗТР			4,65	1,15	1,00				16
										11 722,03	3 876,85
16 16	ТСН 3.15-85-1 о.у. п.3.4.6	Перхлорвиниловая окраска фасадов по подготовленной поверхности по штукатурке или бетону (окраска колонн, балок резиновой краской)	100 м2	3,0236							
		ЭП			121,97	1,15	1,00	24,23		10 276,11	
		ЭМ			7,82	1,25	1,00	9,41		278,12	
		в т.ч. ЭПМ			1,51	1,25	1,00	24,23		(138,28)	
		MR			297,10	1,00	1,00	8,69		7 806,33	
		Краска латексная, акриловая, фасадная, щелочестойкая, матовая, ручного и механизированного нанесения, сухой остаток 55%, паропроницаемая	кг	178,3924	16,56	1,00	1,00	15,90		46 971,43	
		НР от ЭП			81,00					8 323,65	
		СП от ЭП			41,00					4 213,21	
		НР и СП от ЭПМ (93,00% и 64,00%)	чел-ч		157,00					217,10	
		ЗТР			9,24	1,15	1,00				32
										78 085,95	25 825,49
17 17	ТСН 3.15-45-3 о.у. п.3.4.6	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню колонн	100 м2	0,3664							
		ЭП			8 394,60	1,15	1,00	24,23		85 705,11	
		ЭМ			26,05	1,25	1,00	9,31		111,08	
		в т.ч. ЭПМ			6,16	1,25	1,00	24,23		(68,36)	
		MR			648,80	1,00	1,00	3,15		748,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17		Программный комплекс "Экспертный анализ"	Ириаторная штукатурка Ваугаміх (прим) 3,3кг/м2	т	0,1209	18 737,86	1,00	1,00	6,70	15 178,23	
			НР от ЭП			81,00				69 421,14	
			СП от ЭП			41,00				35 139,10	
			НР и СП от ЭПМ (93,00% и 64,00%)	чел-ч		157,00				107,33	
			ЭТР			510,00	1,15	1,00			215
										206 410,81	563 348,28
18	18	ТСН 3.16-21-1 о.у. п.3.4.6	Установка воронок водосточных (без стоимости)	шт.	10						
			ЭП			33,02	1,15	1,00	24,23	9 200,86	
			ЭМ			8,25	1,25	1,00	9,52	981,75	
			в т.ч. ЭПМ			0,29	1,25	1,00	24,23	(87,83)	
			МР			3,00	1,00	1,00	11,33	339,90	
			НР от ЭП			88,00				8 096,76	
			СП от ЭП			41,00				3 772,35	
			НР и СП от ЭПМ (93,00% и 64,00%)	чел-ч		157,00				137,89	
			ЭТР			2,58	1,15	1,00			30
										22 529,51	2 252,95
19	19	ТСН 6.58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей (без стоимости б/у)	100 м	0,637						
			ЭП			442,20	1,00	1,00	24,23	6 825,14	
			ЭМ			2,15	1,00	1,00	13,06	17,89	
			в т.ч. ЭПМ			0,09	1,00	1,00	24,23	(1,39)	
			МР			652,71	1,00	1,00	6,50	2 702,55	
			НР от ЭП			85,00				5 801,37	
			СП от ЭП			41,00				2 798,31	
			НР и СП от ЭПМ (93,00% и 64,00%)	чел-ч		157,00				2,18	
			ЭТР			35,04	1,00	1,00			22
										18 147,44	28 488,92
20	20	ТСН 6.58-18-5	Устройство парапетов из листовой стали	100 м	1,4702						
			ЭП			529,28	1,00	1,00	24,23	18 854,51	
			ЭМ			0	1,00	1,00	0,00	0,00	
			в т.ч. ЭПМ			0	1,00	1,00	24,23	(0,00)	
			МР			34,64	1,00	1,00	7,37	375,34	
		1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,1147	6 870,66	1,00	1,00	6,50	5 122,42	
		1.7-1-25	Оцинкованная сталь, окрашенная, толщина 0,5 мм	м2	102,914	59,35	1,00	1,00	22,72	138 772,53	
			НР от ЭП			85,00				16 026,33	
			СП от ЭП			41,00				7 730,35	
			ЭТР	чел-ч		48,16	1,00	1,00			71
										186 881,48	127 112,96
21	21	ТСН 3.15-143-3 о.у. п.3.4.6	Устройство вентилируемого фасада о горизонтально-вертикальной навесной системе с облицовкой фиброцементными плитами без утепления (без стоимости, ранее демонтированных плит)	100 м2	0,2						
			ЭП			5 868,22	1,15	1,00	24,23	32 703,00	
			ЭМ			208,09	1,25	1,00	8,54	444,27	
			в т.ч. ЭПМ			9,80	1,25	1,00	24,23	(59,36)	
			МР			38 775,07	1,00	1,00	3,31	25 669,10	
			НР от ЭП			81,00				26 489,43	
			СП от ЭП			41,00				13 408,23	
			НР и СП от ЭПМ (93,00% и 64,00%)	чел-ч		157,00				93,20	
			ЭТР			473,71	1,15	1,00			109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Програмный комплекс "Строительный эсэптр" (01.03.01.01)

												98 807,23	494 036,15	
22	22	ТСН 3.11-10-1 о.у. п.3.4.6	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,88									
			ЗП			242,87	1,15	1,00	24,23		5 955,36			
			ЭМ			12,59	1,25	1,00	1,37		18,97			
			в т.ч. ЭПМ			0,31	1,25	1,00	24,23		(8,26)			
						24,75	1,00	1,00	4,77		103,89			
		1.3-2-21	МР Смеси сухие монтажно-кладочные специализированные (пескобетоны): В15 (М200), F100, W2 -W4, крупность заполнителя не более 3 мм	т	3,2314	540,16	1,00	1,00	6,74		11 764,49			
			НР от ЗП			85,00					5 062,06			
			СП от ЗП			41,00					2 441,70			
			НР и СП от ЭПМ (93,00% и 64,00%)	чел-ч		157,00					12,97			
						23,33		1,15	1,00					24
			ЗТР											
												25 359,44	28 817,55	
23	23	ТСН 3.11-10-2 о.у. п.3.4.6	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1 (до толщ. 100мм, к=199-20=80/5=16	100 м2	0,88									
			ЗП			4,50	16*1,15	1,00	24,23		1 765,49			
			ЭМ			3,22	16*1,25	1,00	1,37		77,64			
			в т.ч. ЭПМ			0,08	16*1,25	1,00	24,23		(34,12)			
						0	16,00	1,00	0,00		0,00			
		1.3-2-21	МР Смеси сухие монтажно-кладочные специализированные (пескобетоны): В15 (М200), F100, W2 -W4, крупность заполнителя не более 3 мм	т	0,8078	540,16	16,00	1,00	6,74		47 055,04			
			НР от ЗП			85,00					1 500,67			
			СП от ЗП			41,00					723,85			
			НР и СП от ЭПМ (93,00% и 64,00%)	чел-ч		157,00					53,57			
						0,44		16*1,15	1,00					7
			ЗТР											
												51 176,26	58 154,84	
24	24	ТСН 3.11-4-1 о.у. п.3.4.6	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	100 м2	0,88									
			ЗП			376,32	1,15	1,00	24,23		9 227,65			
			ЭМ			403,01	1,25	1,00	9,60		4 255,79			
			в т.ч. ЭПМ			64,18	1,25	1,00	24,23		(1 710,59)			
						10 508,86	1,00	1,00	4,11		38 008,44			
		1.1-1-619	МР Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СЭС-модифицированный, на основе стеклоткани, наплавленный, с крупнозернистой минеральной посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +95°С, гибкость до -2	м2	98,56	37,26	1,00	1,00	3,29		12 082,02			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Програмный комплекс "Строительный эксперт"											
			НР от ЭП	%	85,00					7 843,50	
			СП от ЭП	%	41,00					3 783,34	
			НР и СП от ЭПМ	%	157,00					2 685,63	
			(93,00% и 64,00%)	чел-ч	32,00		1,15	1,00			32
			ЭТР								
										77 886,37	88 507,24
25	25	ТСН 3.11-4-2 о.у. п.3.4.6	Добавляется на каждый последующий слой к поз. 11-4-1	100 м2	0,88						
			ЭП		235,20	1,15	1,00	24,23		5 767,28	
			ЭМ		214,16	1,25	1,00	9,82		2 313,36	
			в т.ч. ЭПМ		31,56	1,25	1,00	24,23		(841,17)	
			МР		4 538,59	1,00	1,00	3,84		15 336,80	
	1.1-1-619		Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СВС-модифицированный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с крупнозернистой минеральной посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, теплоустойчивость до +95°C, гибкость до -2	м2	98,56	37,26	1,00	1,00	3,29	12 082,02	
			НР от ЭП	%	85,00					4 902,19	
			СП от ЭП	%	41,00					2 364,58	
			НР и СП от ЭПМ	%	157,00					1 320,64	
			(93,00% и 64,00%)	чел-ч	20,00		1,15	1,00			20
			ЭТР								
										44 086,87	50 098,72
26	26	ТСН 3.11-23-1 о.у. п.3.4.6	Устройство покрытий дощатых (из полимерной доски)	100 м2	0,88						
			ЭП		611,55	1,15	1,00	24,23		14 995,67	
			ЭМ		113,26	1,25	1,00	9,30		1 158,65	
			в т.ч. ЭПМ		26,35	1,25	1,00	24,23		(702,31)	
			МР		80,21	1,00	1,00	7,63		538,56	
	1.9-12-17		Террасная доска из ДПК (древесно-полимерного композита) прим.	м2	89,76	258,06	1,00	1,00	4,83	111 879,54	
			НР от ЭП	%	85,00					12 746,32	
			СП от ЭП	%	41,00					6 148,22	
			НР и СП от ЭПМ	%	157,00					1 102,63	
			(93,00% и 64,00%)	чел-ч	54,70		1,15	1,00			55
			ЭТР								
										148 569,59	168 829,08
27	27	ТСН 3.15-107-4 о.у. п.3.4.6	Масляная окраска белыми с добавлением колера металлических решеток, переплетов, (перилл)	100 м2	0,605						
			ЭП		759,70	1,15	1,00	24,23		12 807,04	
			ЭМ		0,74	1,25	1,00	9,37		5,24	
			в т.ч. ЭПМ		0,18	1,25	1,00	24,23		(3,30)	
			МР		1,68	1,00	1,00	5,29		5,38	
	1.1-1-2181		Эмаль, марка ПФ-115 БИО, пентафталеваая различных цветов	м2	0,0149	38 118,32	1,00	1,00	6,41	3 640,64	
			НР от ЭП	%	81,00					10 373,70	
			СП от ЭП	%	41,00					5 250,89	
			НР и СП от ЭПМ	%	157,00					5,18	
			(93,00% и 64,00%)	чел-ч	64,60		1,15	1,00			45
			ЭТР								
										32 088,07	53 038,13

**Итого по
разделу**

1 107 964,16

Раздел 3 . Прочие работы

28	28	ТСН 6.69-19-1	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	т чел-ч	68,6 73,00 41,00 1,02	9,62	1,00	1,00	24,23	15 990,15 11 672,81 6 555,96	70	
										34 218,92	498,82	
29	29	ТСН 15.2-35-10	Перевозка строительного мусора на расстояние до 35 км автосамосвалами грузоподъемност ью до 10 т ЭМ в т.ч. ЗПМ	т	68,6	32,77 0	1,00 1,00	1,00 1,00	11,12 0,00	24 998,00 (0,00)		
										24 998,00	364,40	
30	30	ТСН 15.1-1500-1	Затраты на приемку отходов: Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ неопасные ЭМ в т.ч. ЗПМ	т	68,6	31,67 0	1,00 1,00	1,00 1,00	7,63 0,00	16 576,65 (0,00)		
										16 576,65	241,64	
										Итого по разделу	75 793,57	

Итого по всем
разделам

1 499 868,59

Итого с учётом
тендерного
снижения
НДС,

0,948348632

1 422 398,33

Всего по акту

1 706 878,00

Удержание

200 000,00

Всего за вычетом удержания

1 506 878,00



Сдал:

Генеральный директор
"Продавайс"
(должность)

Сураев В.И.
(расшифровка подписи)

Принял:

Председатель ТСЖ "На
Филевской"
(должность)

Кудимов Н.Н.
(расшифровка подписи)

