

|           |   |                          |                                   |
|-----------|---|--------------------------|-----------------------------------|
| Инвестор  | _____   | Форма по ОКУД            | Код<br>0322005                    |
| Заказчик  | ТСЖ «На Филевской», Юр./ф. адрес: Россия, 121433, Москва, ул. Звенигородская д.8, корп.1, 2   | по ОКПО                  | 18526349                          |
| Подрядчик | ООО «СК Филликовля», Юр./ф. адрес: Россия, 143003, Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г, ул. Маршала Бирюзова, д. 15, пом. 24, этаж 3 | по ОКПО                  | 17355115                          |
| Стройка   | Капитальный ремонт крыши строения жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Звенигородская дом 8 корпус 1.                        |                          |                                   |
| Объект    | Капитальный ремонт крыши строения жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Звенигородская дом 8 корпус 1.                        |                          |                                   |
|           |   | Вид деятельности по ОКДП |                                   |
|           |   | Договор подряда          | номер 140616-1<br>дата 14.06.2016 |
|           |   | Вид операции             |                                   |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 1               | 22.08.2016       | 14.06.2016      | 22.08.2016 |

**АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **2 792,37** тыс.руб  
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 ремонт апрель 2016 года

| №№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Поправочные коэфф. | Коэфф. Зимних удорожаний | Коэфф. пересчета | ВСЕГО затрат, руб.  | Справочно           |
|--------|-------------------------------|--|-------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|        |                               |  |                   |               |                       |                    |                          |                  |                     | ЗТР, всего чел.-час |
| 1      | 2                             | 3  | 4                 | 5             | 6                     | 7                  | 8                        | 9                | 10                  | 11                  |
| 1      | 6.58-2-1                      | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 1-3 СЛОЯ                                     | 100 м2            | 21,14         | 191,34                |                    | 1,047                    | 6.58-2-1         | 72 165,07           |                     |
|        |                               | ЗП   |                   |               |                       |                    |                          | 17,04            | 51 958,85           |                     |
|        |                               | НР от ЗП   | %                 | 72            |                       |                    |                          |                  | 31 752,63           |                     |
|        |                               | СП от ЗП   | %                 | 44            |                       |                    |                          |                  |                     |                     |
|        |                               | ЗТР  | чел-ч             | 17,41         |                       |                    | 1,047                    |                  |                     | 385,35              |
|        |                               |  |                   |               |                       |                    |                          |                  | <b>155 876,55</b>   | <b>7 373,54</b>     |
| 2      | 3.12-3-4                      | УСТРОЙСТВО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМОГО МАТЕРИАЛА ТИПА "ФИЛИЗОЛ", "ИЗОПЛАСТ" | 100 м2            | 21,14         | 689,00                | *1,15              | 1,087                    | 3.12-3-4         | 310 256,71          |                     |
|        |                               | ЗП   |                   |               | 267,17                | *1,25              | 1,087                    | 17,04            | 63 618,99           |                     |
|        |                               | ЭМ в т.ч. ЗПМ  |                   |               | 71,07                 | *1,25              | 1,087                    | 17,04            | 34 785,68           |                     |
|        |                               | МР   |                   |               | 705,14                |                    | 1,001                    | 2,9              | 43 272,54           |                     |
| 2,1    | 1.1-1-1312                    | МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, ФИЛИЗОЛ, МАРКА 'В'   | м2                | 2853,9        | 25,09                 |                    | 1,001                    | 5,19             | 371 998,21          |                     |
| 2,2    | 1.1-1-1313                    | МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, ФИЛИЗОЛ, МАРКА 'Н'   | м2                | 2796,822      | 23,06                 |                    | 1,001                    | 5,33             | 344 100,59          |                     |
|        |                               | НР от ЗП   | %                 | 89            |                       |                    |                          |                  | 276 128,47          |                     |
|        |                               | СП от ЗП   | %                 | 44            |                       |                    |                          |                  | 136 512,95          |                     |
|        |                               | НР и СП от ЗПМ   | %                 | 167           |                       |                    |                          |                  | 58 092,09           |                     |
|        |                               | ЗТР  | чел-ч             | 53            |                       | *1,15              | 1,087                    |                  |                     | 1 400,58            |
|        |                               |  |                   |               |                       |                    |                          |                  | <b>1 603 980,55</b> | <b>75 874,20</b>    |
| 3      | 6.58-25-3                     | СМЕНА БРАНДМАУЭРОВ И ПАРАПЕТОВ БЕЗ ОТДЕЛКИ БОКОВЫХ СТЕНОК, ШИРИНОЙ ДО 1 М                      | 100 м             | 2,74          | 751,67                | *1,3               | 1,087                    | 6.58-25-3        | 49 592,99           |                     |
|        |                               | ЗП   |                   |               | 128,80                |                    | 1,001                    | 5,45             | 1 925,29            |                     |
|        |                               | МР   |                   |               |                       |                    |                          |                  | 44 137,76           |                     |
|        |                               | НР от ЗП   | %                 | 89            |                       |                    |                          |                  | 21 820,92           |                     |
|        |                               | СП от ЗП   | %                 | 44            |                       |                    |                          |                  |                     |                     |
|        |                               | ЗТР  | чел-ч             | 70,25         |                       | *1,3               | 1,087                    |                  |                     | 272,00              |
|        |                               |  |                   |               |                       |                    |                          |                  | <b>117 476,96</b>   | <b>42 874,80</b>    |
| 4      | 6.58-18-5                     | УСТРОЙСТВО БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (БАЛКОНЫ)                                 | 100 м             | 1,8           | 529,28                |                    | 1,087                    | 6.58-18-5        | 17 646,44           |                     |
|        |                               | ЗП   |                   |               | 34,64                 |                    | 1,001                    | 5,21             | 325,18              |                     |
|        |                               | МР   |                   |               |                       |                    |                          |                  |                     |                     |
| 4,1    | 1.1-1-925                     | ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССА 1,8 КГ                       | т                 | 0,1404        | 7 393,87              |                    | 1,001                    | 5,2              | 5 403,51            |                     |
| 4,2    | Прайс                         | Парапет с полимерным покрытием по каталогу RAL шириной 400 мм                                  | м                 | 192           | 227,12                | *1,02              | 1,001                    | 1                | 44 523,66           |                     |
|        |                               | Базисная стоимость: = [268 / 1,18]   |                   |               |                       |                    |                          |                  | 15 705,33           |                     |
|        |                               | НР от ЗП   | %                 | 89            |                       |                    |                          |                  | 7 764,43            |                     |
|        |                               | СП от ЗП   | %                 | 44            |                       |                    |                          |                  |                     |                     |
|        |                               | ЗТР  | чел-ч             | 48,16         |                       |                    | 1,087                    |                  |                     | 94,23               |
|        |                               |  |                   |               |                       |                    |                          |                  | <b>91 368,55</b>    | <b>50 760,31</b>    |
| 5      | 6.69-19-1                     | ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА                      | т                 | 23,20161      | 9,62                  |                    | 1,047                    | 6.69-19-1        | 3 982,08            |                     |
|        |                               | ЗП   |                   |               |                       |                    |                          | 17,04            | 3 066,20            |                     |
|        |                               | НР от ЗП   | %                 | 77            |                       |                    |                          |                  | 1 752,12            |                     |
|        |                               | СП от ЗП   | %                 | 44            |                       |                    |                          |                  |                     |                     |
|        |                               | ЗТР  | чел-ч             | 1,02          |                       |                    | 1,047                    |                  |                     | 24,78               |
|        |                               |  |                   |               |                       |                    |                          |                  | <b>8 800,40</b>     | <b>379,30</b>       |
| 6      | 1.7-6-4                       | КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА МУСОРА   | шт.               | 4             | 1 472,34              |                    | 1                        | 5,29             | 31 154,71           |                     |
|        |                               |  |                   |               |                       |                    |                          |                  | <b>31 154,71</b>    | <b>7 788,68</b>     |
| 7      | 6.68-68-1                     | РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ С ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ                           | 100 м2            | 0,22          | 186,43                |                    | 1,047                    | 6.68-68-1        | 731,74              |                     |
|        |                               | ЗП   |                   |               |                       |                    |                          | 17,04            |                     |                     |

| 1    | 2          | 3  | 4        | 5       | 6        | 7      | 8     | 9          | 10               | 11               |
|------|------------|--|----------|---------|----------|--------|-------|------------|------------------|------------------|
|      |            | НР от ЗП   | %        | 72      |          |        |       |            | 526,85           |                  |
|      |            | СП от ЗП   | %        | 44      |          |        |       |            | 321,97           |                  |
|      |            | ЗТР  | чел-ч    | 18,68   |          |        | 1,047 |            |                  | 4,30             |
|      |            |  |          |         |          |        |       |            | <b>1 580,56</b>  | <b>7 184,36</b>  |
| 8    | 3.27-49-2  | УСТРОЙСТВО ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ ИЗ ГЛАДКИХ БЕТОННЫХ ПЛИТ  | 100 м2   | 0,22    |          |        |       | 3.27-49-2  |                  |                  |
|      |            | ЗП   |          |         | 407,67   | )*1,15 | 1,047 | 17,04      | 1 840,12         |                  |
|      |            | ЭМ   |          |         | 159,30   | )*1,25 | 1,047 | 6,39       | 293,09           |                  |
|      |            | в т.ч. ЗПМ   |          |         | 21,24    | )*1,25 | 1,047 | 17,04      | 104,21           |                  |
|      |            | МР   |          |         | 5,25     |        | 1,006 | 4,51       | 5,24             |                  |
|      |            | НР от ЗП   | %        | 118     |          |        |       |            | 2 171,34         |                  |
|      |            | СП от ЗП   | %        | 44      |          |        |       |            | 809,65           |                  |
|      |            | НР и СП от ЗПМ   | %        | 167     |          |        |       |            | 174,03           |                  |
|      |            | ЗТР  | чел-ч    | 38,1    |          | )*1,15 | 1,047 |            |                  | 10,09            |
|      |            |  |          |         |          |        |       |            | <b>5 293,47</b>  | <b>24 061,23</b> |
| 9    | 6.69-5-7   | ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ, СТЕН, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 100 СМ2                        | 100 м    | 0,952   |          |        |       | 6.69-5-7   |                  |                  |
|      |            | ЗП   |          |         | 904,28   |        | 1,047 | 17,04      | 15 358,76        |                  |
|      |            | ЭМ   |          |         | 1 246,00 |        | 1,047 | 8,7        | 10 804,90        |                  |
|      |            | в т.ч. ЗПМ   |          |         | 360,95   |        | 1,047 | 17,04      | 6 130,56         |                  |
|      |            | НР от ЗП   | %        | 77      |          |        |       |            | 11 826,25        |                  |
|      |            | СП от ЗП   | %        | 44      |          |        |       |            | 6 757,85         |                  |
|      |            | НР и СП от ЗПМ   | %        | 167     |          |        |       |            | 10 238,04        |                  |
|      |            | ЗТР  | чел-ч    | 73,34   |          |        | 1,047 |            |                  | 73,10            |
|      |            |  |          |         |          |        |       |            | <b>54 985,80</b> | <b>57 758,19</b> |
| 10   | 6.69-10-4  | ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ШИРИНОЙ ДО 50 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 20 ММ                                  | 100 м    | 0,952   |          |        |       | 6.69-10-4  |                  |                  |
|      |            | ЗП   |          |         | 318,68   |        | 1,047 | 17,04      | 5 412,63         |                  |
| 10,1 | 1.3-2-45   | СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЕ, МАРКА 300 (ВЕТОНИТ)           | кг       | 172,788 | 13,89    |        | 1,002 | 1,54       | 3 703,43         |                  |
|      |            | НР от ЗП   | %        | 77      |          |        |       |            | 4 167,73         |                  |
|      |            | СП от ЗП   | %        | 44      |          |        |       |            | 2 381,56         |                  |
|      |            | ЗТР  | чел-ч    | 23,8    |          |        | 1,047 |            |                  | 23,72            |
|      |            |  |          |         |          |        |       |            | <b>15 665,35</b> | <b>16 455,20</b> |
| 11   | 6.69-10-5  | ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 50 ММ ШИРИНЫ К ПОЗ. 69-10-4            | 100 м    | 0,952   |          |        |       | 6.69-10-5  |                  |                  |
|      |            | ЗП   |          |         | 82,62    |        | 1,047 | 17,04      | 1 403,26         |                  |
| 11,1 | 1.3-2-45   | СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЕ, МАРКА 300 (ВЕТОНИТ)           | кг       | 172,788 | 13,89    |        | 1,002 | 1,54       | 3 703,43         |                  |
|      |            | НР от ЗП   | %        | 77      |          |        |       |            | 1 080,51         |                  |
|      |            | СП от ЗП   | %        | 44      |          |        |       |            | 617,43           |                  |
|      |            | ЗТР  | чел-ч    | 6,17    |          |        | 1,047 |            |                  | 6,15             |
|      |            |  |          |         |          |        |       |            | <b>6 804,63</b>  | <b>7 147,72</b>  |
| 12   | 6.69-10-6  | ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ГЛУБИНЫ К ПОЗ. 69-10-4           | 100 м    | 0,952   |          |        |       | 6.69-10-6  |                  |                  |
|      |            | ЗП   |          |         | 59,76    | *4     | 1,047 | 17,04      | 4 059,98         |                  |
| 12,1 | 1.3-2-45   | СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЕ, МАРКА 300 (ВЕТОНИТ)           | кг       | 345,576 | 13,89    |        | 1,002 | 1,54       | 7 406,86         |                  |
|      |            | НР от ЗП   | %        | 77      |          |        |       |            | 3 126,18         |                  |
|      |            | СП от ЗП   | %        | 44      |          |        |       |            | 1 786,39         |                  |
|      |            | ЗТР  | чел-ч    | 4,34    |          | *4     | 1,047 |            |                  | 17,30            |
|      |            |  |          |         |          |        |       |            | <b>16 379,41</b> | <b>17 205,26</b> |
| 13   | 6.69-15-1  | ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ ВРУЧНУЮ  | м3       | 0,41888 |          |        |       | 6.69-15-1  |                  |                  |
|      |            | ЗП   |          |         | 32,19    | )*0,7  | 1,047 | 17,04      | 168,39           |                  |
|      |            | НР от ЗП   | %        | 77      |          |        |       |            | 129,66           |                  |
|      |            | СП от ЗП   | %        | 44      |          |        |       |            | 74,09            |                  |
|      |            | ЗТР  | чел-ч    | 3,15    |          | )*0,7  | 1,047 |            |                  | 0,97             |
|      |            |  |          |         |          |        |       |            | <b>372,14</b>    | <b>888,42</b>    |
| 14   | 6.65-23-2  | ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,12 Т  | 10 шт.   | 0,5     |          |        |       | 6.65-23-2  |                  |                  |
|      |            | ЗП   |          |         | 821,10   |        | 1,047 | 17,04      | 7 324,57         |                  |
|      |            | НР от ЗП   | %        | 72      |          |        |       |            | 5 273,69         |                  |
|      |            | СП от ЗП   | %        | 44      |          |        |       |            | 3 222,81         |                  |
|      |            | ЗТР  | чел-ч    | 69      |          |        | 1,047 |            |                  | 36,12            |
|      |            |  |          |         |          |        |       |            | <b>15 821,07</b> | <b>31 642,14</b> |
| 15   | 3.20-29-11 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ С КЛИНОРЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ, МАССОЙ, Т, ДО 0,12                         | шт.      | 5       |          |        |       | 3.20-29-11 |                  |                  |
|      |            | ЗП   |          |         | 143,99   | )*1,15 | 1,067 | 17,04      | 15 053,39        |                  |
|      |            | ЭМ   |          |         | 6,79     | )*1,25 | 1,067 | 8,4        | 380,36           |                  |
|      |            | в т.ч. ЗПМ   |          |         | 1,78     | )*1,25 | 1,067 | 17,04      | 202,27           |                  |
|      |            | МР   |          |         | 47,10    |        | 1     | 3,88       | 913,74           |                  |
|      |            | НР от ЗП   | %        | 93      |          |        |       |            | 13 999,65        |                  |
|      |            | СП от ЗП   | %        | 44      |          |        |       |            | 6 623,49         |                  |
|      |            | НР и СП от ЗПМ   | %        | 167     |          |        |       |            | 337,79           |                  |
|      |            | ЗТР  | чел-ч    | 12,1    |          | )*1,15 | 1,067 |            |                  | 74,24            |
|      |            |  |          |         |          |        |       |            | <b>37 308,42</b> | <b>7 461,68</b>  |
| 16   | 6.57-13-3  | ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛАХ, ПЛОЩАДЬ РЕМОНТИРУЕМОГО УЧАСТКА ДО 1 М2                               | 100 мест | 1,33    |          |        |       | 6.57-13-3  |                  |                  |
|      |            | ЗП   |          |         | 1 388,89 | )*1,25 | 1,047 | 17,04      | 41 195,12        |                  |
|      |            | ЭМ   |          |         | 58,66    | )*1,25 | 1,047 | 7,81       | 797,45           |                  |
|      |            | в т.ч. ЗПМ   |          |         | 17,51    | )*1,25 | 1,047 | 17,04      | 519,35           |                  |
|      |            | МР   |          |         | 0,71     |        | 1     | 3,99       | 3,77             |                  |
| 16,1 | 1.3-1-176  | СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ (ПЕСКОБЕТОНЫ), ДЛЯ УСТРОЙСТВА ВЫСОКОПРОЧНЫХ ПОЛОВ, МАРКА 400 (ЛИТЕК 625) | т        | 3,5511  | 867,51   |        | 1     | 11,33      | 34 903,37        |                  |
|      |            | НР от ЗП   | %        | 89      |          |        |       |            | 36 663,66        |                  |
|      |            | СП от ЗП   | %        | 44      |          |        |       |            | 18 125,85        |                  |
|      |            | НР и СП от ЗПМ   | %        | 167     |          |        |       |            | 867,31           |                  |
|      |            | ЗТР  | чел-ч    | 124,23  |          | )*1,25 | 1,047 |            |                  | 216,24           |

| 1    | 2         | 3  | 4     | 5      | 6        | 7     | 8     | 9         | 10         | 11        |
|------|-----------|--|-------|--------|----------|-------|-------|-----------|------------|-----------|
| 17   | 6.69-15-1 | ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ ВРУЧНУЮ        |       |        |          |       |       |           | 132 556,53 | 99 666,56 |
|      |           | ЗП   | м3    | 2,0292 | 32,19    |       |       | 6.69-15-1 | 815,76     |           |
|      |           | НР от ЗП   | %     | 77     |          | )*0,7 | 1,047 | 17,04     | 628,14     |           |
|      |           | СП от ЗП   | %     | 44     |          |       |       |           | 358,93     |           |
|      |           | ЗТР  | чел-ч | 3,15   |          | )*0,7 | 1,047 |           |            | 4,68      |
|      |           |  |       |        |          |       |       |           | 1 802,83   | 888,44    |
| 18   | 3.20-21-1 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280 | шт.   | 4      |          |       |       | 3.20-21-1 |            |           |
|      |           | ЗП   |       |        | 30,40    |       | *1,15 | 17,04     | 2 542,53   |           |
|      |           | ЭМ   |       |        | 0,74     |       | *1,25 | 8,98      | 35,45      |           |
|      |           | в т.ч. ЗПМ                                       |       |        | 0,18     |       | *1,25 | 17,04     | 16,36      |           |
|      |           | МР   |       |        | 1,75     |       |       | 4,88      | 34,16      |           |
| 18,1 | Прайс     | Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ                   | шт.   | 4      | 1 332,20 |       | *1,02 | 1         | 5 435,38   |           |
|      |           | Базисная стоимость: = [1 572 / 1,18]             | %     | 93     |          |       |       | 1         | 2 364,55   |           |
|      |           | НР от ЗП   | %     | 44     |          |       |       |           | 1 118,71   |           |
|      |           | СП от ЗП   | %     | 167    |          |       |       |           | 27,32      |           |
|      |           | НР и СП от ЗПМ                                   | %     | 2,65   |          | *1,15 | 1,067 |           |            | 13,01     |
|      |           |  |       |        |          |       |       |           | 11 558,10  | 2 889,53  |

Итого по акту:

НДС 18%

Итого с НДС

Технический надзор без НДС

Всего

2 308 786,03

415 581,49

2 724 367,52

68 000,00

2 792 367,52

Сдал Генеральный директор ООО «СК Филикровля»  О.М. Средний

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял Председатель правления ТСЖ «На Филевской»  Н.Н. Кудимов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

