

Инвестор	_____	по ОКПО	_____
Заказчик	<u>ТСЖ «На Филевской»</u> (Россия, 121433, Москва ул. Звенигородская, д.8, корп. 1, 2)	по ОКПО	18526349
Подрядчик	<u>ООО "МСК-Энергия"</u> (107023, г. Москва, переулок Мажоров, дом 14, строение 21)	по ОКПО	38348616
Объект	<u>Жилой дом по адресу: г. Москва, ул. Звенигородская д.8 корпус 1</u>		
Работа	<u>Капитальный ремонт общего подвального помещения</u>		
		Вид деятельности по ОКДП	_____
4-й обор подряда (контракт)		номер	007С/19
		дата	16.07.2019
		Вид операции	_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	01.10.2019	06.08.2019	01.10.2019


АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ и затрат	Номер единично в расценки	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., руб. с НДС	Итого, руб. с НДС
	Ремонт гаража					
1	Зачистка и шлифовка бетона		м2	1927,60	90,00р.	173 484,00р.
2	Нарезка термошвов с заделкой их герметиком (комплекс)		м2	186,00	180,00р.	33 480,00р.
3	Обеспыливание основания промышленными пылесосами		м2	1927,60	30,00р.	57 828,00р.
4	Расшивка швов, ям и трещин с последующим выравниванием основания		м2	400,00	600,00р.	240 000,00р.
5	Грунтование основания грунтом глубокого проникновения LEVL Coat		м2	1927,60	287,00р.	553 221,20р.
6	Нанесение полимерцементного покрытия в цвете тощиной до 6 мм.		м2	1927,60	1 970,00р.	3 797 372,00р.
7	Нанесение парковочной разметки полиуретановой краской		м/м	70,00	750,00р.	52 500,00р.
8	Частичный ремонт стен и потолков, в т.ч. Колонн		м2	350,60	187,00р.	65 582,20р.
9	Грунтовка и окраска в/з краской стен и потолков, в т.ч. Колонн		м2	3600,62	350,00р.	1 260 217,00р.
10	Окраска масляной краской труб коммуникаций пожаротушения		м.п.	300,00	320,00р.	96 000,00р.
11	Устройство углов колон с 4-х сторон, Демпфер угловой резиновый / защита колонн		шт	44,00	4 100,00р.	180 400,00р.
12	Ворота Alutex ral 8017 (с установкой)		шт.	1,00	167 000,00р.	167 000,00р.
13	Транспортные и накладные расходы		компл.	1,00	410 000,00р.	410 000,00р.
14	Окраска дверей		м2	27,80	350,00р.	9 730,00р.
15	Окраска масляной краской труб		п.м.	1050,00	350,00р.	367 500,00р.
16	Устройство лотков		мп	4,00	18 000,00р.	72 000,00р.
17	Устройство решеток на водоприемные лотки размером 09.х2.6 глубиной 0.8м		мп	4,00	5 880,00р.	23 520,00р.
18	Устройство дренажной системы		м3	0,60	120 000,00р.	72 000,00р.
19	Демонтаж плитки		м2	227,00	300,00р.	68 100,00р.
					итого	7 699 914,40р.
20	Спуск в гараж					
21	Демонтаж рвечного потолка		м2	26,52	250,00р.	6 630,00р.
22	Демонтаж светильников		шт	8,00	220,00р.	1 760,00р.

23	Монтаж ГКЛ потолка (шпатлевание покраска)	м2	26,50	2 250,00р.	59 625,00р.
25	Монтаж светильников (новые)	шт	6,00	3 500,00р.	21 000,00р.
26	Штукатурка стен (изоляция)	м2	8,20	770,00р.	6 314,00р.
27	Оклейка стен молярной сеткой	м2	186,30	110,00р.	20 493,00р.
28	Шпатлевание стен (грунтовка)	м2	186,30	510,00р.	95 013,00р.
29	Улучшенная окраска стен	м2	186,30	1 100,00р.	204 930,00р.
30	Окраска потолков	м2	35,09	350,00р.	12 279,75р.
31	Демонтаж керамогранитной плитки	м2	19,80	350,00р.	6 930,00р.
32	Устройство полов из керамогранита	м2	19,80	1 900,00р.	37 620,00р.
33	Окраска окон	м2	4,70	3 000,00р.	14 100,00р.
34	Окраска дверей	м2	14,20	700,00р.	9 940,00р.
35	Окраска труб	м2	3,00	670,00р.	2 010,00р.
36	Влагопитывающий коврик Leyla ширина 1,2м	компл.	1,00	118 000,00р.	118 000,00р.
37	Монтаж светильников (новые)	шт	6,00	3 500,00р.	21 000,00р.
38	Демонтаж керамогранитной плитки	м2	37,20	350,00р.	13 020,00р.
39	Устройство полов из керамогранита	м2	37,20	1 900,00р.	70 680,00р.
				итого	721 344,75р.
40					
41	Выравнивание основание с разуклонкой	м2	131,00	500,00р.	65 500,00р.
42	Монтаж плитки керамогранит	м2	227,00	1 840,00р.	417 680,00р.
43	Устройство плинтуса из керамогранита	м/п	59,00	1 260,00р.	75 520,00р.
				итого	558 700,00р.
44	Непредвиденные расходы, в том числе:				
45					
46	Зачистка и шлифовка бетона	м2	102,00	108,00р.	11 016,00р.
47	Обеспыливание основания промышленными пылесосами	м2	102,00	30,00р.	3 060,00р.
48	Расшивка швов, ям и трещин с последующим выравниванием основания	м2	14,00	600,00р.	8 400,00р.
49	Грунтование основания грунтом глубокого проникновения LEVL Coat	м3	102,00	645,00р.	65 790,00р.
50	Нанесение базового слоя LEVL Coat 301	м2	102,00	922,00р.	94 044,00р.
51	Нанесение финишного слоя LEVL Coat 351	м2	102,00	877,00р.	89 454,00р.
52	Грунтовка и окраска в/з краской стен и потолков, в т.ч. колонн	м2	376,00	394,00р.	148 144,00р.
				итого	419 908,00р.
53					
54	Монтаж новой двери	шт	1,00	23 500,00р.	23 500,00р.
				итого	23 500,00р.
Итого по акту с НДС:					9 423 367,15р.

СДАЛ : Генеральный директор
ООО "МСК-Энергия"

ПРИНЯЛ : Председатель правления
ТСЖ «На Филевской»



Шуркин Д.В.
(расшифровка подписи)

Кудимов Н.Н.
(расшифровка подписи)