Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик: ТСЖ «На Филевской», Юр./ф. адрес: Россия, 121433, Москва, ул. Звенигородская.д.8,корп.1, 2 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	18526349
Подрядчик: ООО «СК Филикровля », Юр./ф.адрес: Россия, 143003, Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г, ул. Маршала Бирюзова, д. 15, пом. 24, этаж 3 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	17355115
Стройка: Капитальный ремонт крыши строения жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Звенигородская дом 8 корпус 2. (наименование, адрес)		
Объект: Капитальный ремонт крыши строения жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Звенигородская дом 8 корпус 2. (наименование)		

Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда	номер	140616-2
	дата	14.06.2016
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.09.2016	14.06.2016	30.09.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **0,00** тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 ремонт апрель 2016 г.

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно: ЗТР, всего чел.-час / Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6.58-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 1-3 СЛОЯ	*100 м2*	13,4						
		ЗП			191,34		1,047	17,04	45 743,23	
		НР от ЗП	%	72					32 935,13	
		СП от ЗП	%	44					20 127,02	
		ЗТР	*чел-ч*	17,41			1,047			244,26
									98 805,38	**7 373,54**
2	6.58-31-3	РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ, ПЛОЩАДЬ ЗАДЕЛКИ, М2, ДО: 1,0	*100 мест*	1,39						
		ЗП			1 311,93		1,087	17,04	33 777,27	
		ЭМ			54,80		1,087	7,91	654,94	
		в т.ч. ЗПМ			16,70		1,087	17,04	*429,96*	
		МР			972,06		1,001	6,08	8 223,29	
2,1	1.3-2-5	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 100	*м3*	-2,9746	451,14		1,001	6,07	- 8 153,85	
2,2	1.3-2-37	СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТЯЖКИ ПОД УКЛАДКУ ПЛИТКИ, ЛИНОЛЕУМА, ПАРКЕТА, КОВРОЛИНА: В15 (М200), F50	*т*	5,20555	5 039,50		1,001	2,96	77 728,42	
		НР от ЗП	%	89					30 061,77	
		СП от ЗП	%	44					14 862,00	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					718,03	
		ЗТР	*чел-ч*	113			1,087			170,74
									157 871,87	**113 576,88**
3	6.69-15-1	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ ВРУЧНУЮ	*м3*	2,9746						
		ЗП			32,19	*0,7	1,047	17,04	1 195,81	
		НР от ЗП	%	77					920,77	
		СП от ЗП	%	44					526,16	
		ЗТР	*чел-ч*	3,15		*0,7	1,047			6,87
									2 642,74	**888,44**
4	3.12-3-4	УСТРОЙСТВО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМОГО МАТЕРИАЛА ТИПА "ФИЛИЗОЛ", "ИЗОПЛАСТ"	*100 м2*	13,4						
		ЗП			689,00	*1,15	1,087	17,04	196 662,25	
		ЭМ			267,17	*1,25	1,087	8,29	40 326,13	
		в т.ч. ЗПМ			71,07	*1,25	1,087	17,04	*22 049,58*	
		МР			705,14		1,001	2,9	27 429,14	
4,1	1.1-1-1312	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, ФИЛИЗОЛ, МАРКА 'В'	*м2*	1809	25,09		1,001	5,19	235 798,30	
4,2	1.1-1-1313	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, ФИЛИЗОЛ, МАРКА 'Н'	*м2*	1772,82	23,06		1,001	5,33	218 114,85	
		НР от ЗП	%	89					175 029,40	
		СП от ЗП	%	44					86 531,39	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					36 822,80	
		ЗТР	*чел-ч*	53		*1,15	1,087			887,79
									1 016 714,26	**75 874,20**
5	3.20-21-1	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 280	*шт.*	4						
		ЗП			30,40	*1,15	1,067	17,04	2 542,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			0,74	*1,25	1,067	8,98	35,45	
		в т.ч. ЗПМ			0,18	*1,25	1,067	17,04	*16,36*	
		МР			1,75		1	4,88	34,16	
5,1	Прайс	Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ *Базисная стоимость: 1 332,20 = (1 572 / 1,18)*	*шт.*	4	1 332,20	*1,02	1	1	5 435,38	
		НР от ЗП	%	93					2 364,55	
		СП от ЗП	%	44					1 118,71	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					27,32	
		ЗТР	*чел-ч*	2,65		*1,15	1,067			13,01
									11 558,10	**2 889,53**
6	3.15-41-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	*100 м2*	1,5						
		ЗП			771,08	*1,15	1,047	17,04	23 730,39	
		ЭМ			156,80	*1,25	1,047	8,22	2 530,26	
		в т.ч. ЗПМ			35,98	*1,25	1,047	17,04	*1 203,59*	
		МР			1,41		1,003	4,88	10,35	
6,1	1.1-1-118	ВОДА	*м3*	0,15876	7,07		1,003	3,98	4,48	
6,2	1.3-2-165	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ, ДЛЯ МАШИННОГО И РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ, МАРКА 75	*т*	4,6494	1 774,21		1,003	4,27	35 328,95	
		НР от ЗП	%	85					20 170,83	
		СП от ЗП	%	44					10 441,37	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					2 010,00	
		ЗТР	*чел-ч*	61,1		*1,15	1,047			110,35
									94 226,63	**62 817,75**
7	6.58-25-3	СМЕНА БРАНДМАУЭРОВ И ПАРАПЕТОВ БЕЗ ОТДЕЛКИ БОКОВЫХ СТЕНОК, ШИРИНОЙ ДО 1 М	*100 м*	2,847						
		ЗП			751,67	*1,3	1,087	17,04	51 529,65	
		МР			128,80		1,001	5,45	2 000,48	
		НР от ЗП	%	89					45 861,39	
		СП от ЗП	%	44					22 673,05	
		ЗТР	*чел-ч*	70,25		*1,3	1,087			282,62
									122 064,57	**42 874,81**
8	6.69-19-1	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	*т*	20,91						
		ЗП			9,62		1,047	17,04	3 588,77	
		НР от ЗП	%	77					2 763,35	
		СП от ЗП	%	44					1 579,06	
		ЗТР	*чел-ч*	1,02			1,047			22,33
									7 931,18	**379,30**
9	1.7-6-4	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА МУСОРА	*шт.*	4	1 472,34		1	5,29	31 154,71	
									31 154,71	**7 788,68**
10	6.58-19-2	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ВЫШЕК СЪЕМНЫХ МОНТАЖНЫХ Объем: 0,16=16/100	100 м	0,16				6.58-19-2		
		ЗП			560,83		1	17,25	1 547,89	
		ЭМ			171,91		1	7,15	196,67	
		в т.ч. ЗПМ			17,42		1	17,25	*48,08*	
		МР			652,71		1	5,21	544,10	
		НР от ЗП	%	89					1 377,62	
		СП от ЗП	%	44					681,07	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					80,29	
		ЗТР	чел-ч	44,44			1			7,11
									4 427,64	**27 672,75**
11	Прайс	Патрубок переходной двухраструбный 160(Dn)/110(Dn1) Базисная стоимость: = [3 000 / 1,18]	шт.	4	2 542,37	*1,02	1	1	10 372,87	
									10 372,87	**2 593,22**
12	1.12-10-25	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРОВ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, КРЮЧКИ ДЛЯ ТРУБ, ДИАМЕТР ТРУБ, ММ, 100 Объем: 0,009=9/1000	1000 шт.	0,009	10 632,07		1	4,4	421,03	
									421,03	**46 781,11**
13	1.12-5-40	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ВОДОСТОКОВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 110 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	м	17,12	64,30		1	1,94	2 135,58	
									2 135,58	**124,74**
14	Прайс	Отвод d=110мм 67 гр Базисная стоимость: = [154,8 / 1,18]	шт.	9	131,19	*1,02	1	1	1 204,32	
									1 204,32	**133,81**
15	4.8-288-2	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК Объем: 0,15=15/100	100 м	0,15				4.8-288-2		
		ЗП			192,26	)*1,15	1,047	17,25	598,98	
		ЭМ			32,87	)*1,25	1,047	7,67	49,49	
		в т.ч. ЗПМ			5,71	)*1,25	1,047	17,25	*19,34*	
		МР			314,29		1	3,93	185,27	
15,1	1.12-5-372	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ, ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, НЕГОРЮЧИЕ, С ЗОНДОМ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ	м	15,3	3,45		1	6,12	323,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15,2	1.21-5-1136	ДЕРЖАТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ С ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, РУКАВОВ И ГИБКИХ ВВОДОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 шт.	0,15	146,89		1	1,41	31,07	
		НР от ЗП	%	81					485,17	
		СП от ЗП	%	44					263,55	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					32,30	
		ЗТР	чел-ч	15		)*1,15	1,047			2,71
									1 968,87	**13 125,80**
16	4.8-175-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 16 ММ2	100 м	0,15				4.8-175-3		
		Объем: 0,15=15/100								
		ЗП			88,90	)*1,15	1,047	17,25	276,97	
		ЭМ			3,39	)*1,25	1,047	8,63	5,74	
		в т.ч. ЗПМ			0,79	)*1,25	1,047	17,25	*2,68*	
		МР			15,19		1	4,73	10,78	
16,1	1.23-8-390	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3Х2,5	км	0,0153	11 394,78		1	6,69	1 166,34	
		НР от ЗП	%	81					224,35	
		СП от ЗП	%	44					121,87	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					4,48	
		ЗТР	чел-ч	7,21		)*1,15	1,047			1,30
									1 810,53	**12 070,20**
17	4.8-243-10	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100 шт.	0,03				4.8-243-10		
		Объем: 0,03=3/100								
		ЗП			910,00	)*1,15	1,047	17,25	567,02	
		ЭМ			182,91	)*1,25	1,047	6,8	48,83	
		в т.ч. ЗПМ			12,88	)*1,25	1,047	17,25	*8,72*	
		МР			87,50		1	4,73	12,42	
		НР от ЗП	%	81					459,29	
		СП от ЗП	%	44					249,49	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					14,56	
		ЗТР	чел-ч	70		)*1,15	1,047			2,53
									1 351,61	**45 053,67**
18	Прайс	Розетка каучуковая T-plast 2P+E 16A 250В IP44 настенная прямая 90°								
		Базисная стоимость: = [213,48 / 1,18]	шт.	3	180,92	*1,02	1	1	553,62	
									553,62	**184,54**
19	Прайс	Вилка каучуковая прямая T-plast 2P+E 16A 250В IP44								
		Базисная стоимость: = [106,32 / 1,18]	шт.	3	90,10	*1,02	1	1	275,71	
									275,71	**91,90**
20	6.69-28-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА УСТАНОВКАМИ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ, ДИАМЕТР КОЛЬЦЕВОГО АЛМАЗНОГО СВЕРЛА 16 ММ	10 СМ	18				6.69-28-1		
		Объем: 18=180/10								
		ЗП			5,23		1	17,25	1 623,92	
		ЭМ			6,69		1	1,7	204,71	
		в т.ч. ЗПМ			0,15		1	17,25	*46,58*	
		МР			0,03		1	4	2,16	
20,1	1.7-3-30	СВЕРЛО КОЛЬЦЕВОЕ С АЛМАЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ, DD-B P6, ДЛИНА 430 ММ, ДИАМЕТР 16 ММ	шт.	0,1062	2 677,14		1	2,28	648,23	
		НР от ЗП	%	77					1 250,42	
		СП от ЗП	%	44					714,52	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					77,79	
		ЗТР	чел-ч	0,36			1			6,48
									4 521,75	**251,21**
21	4.8-175-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 16 ММ2	100 м	0,18				4.8-175-3		
		Объем: 0,18=18/100								
		ЗП			88,90	)*1,15	1,047	17,25	332,36	
		ЭМ			3,39	)*1,25	1,047	8,63	6,89	
		в т.ч. ЗПМ			0,79	)*1,25	1,047	17,25	*3,21*	
		МР			15,19		1	4,73	12,93	
		НР от ЗП	%	81					269,21	
		СП от ЗП	%	44					146,24	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					5,36	
		ЗТР	чел-ч	7,21		)*1,15	1,047			1,56
									772,99	**4 294,39**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Прайс	Кабель обогревающий саморегулируемый ETL-10								
		Базисная стоимость: = [2 120 / 1,18]	м	18	1 796,61	*1,02	1	1	32 985,76	
									32 985,76	**1 832,54**
23	4.8-76-3	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОД ИЛИ КАБЕЛЬ, СЕЧЕНИЕ: ДО 16 ММ2	100 шт.	0,05				4.8-76-3		
		Объем: 0,05=5/100								
		ЗП			187,42	)*1,15	1,067	17,25	198,35	
		МР			1,40		1,081	4,73	0,36	
		НР от ЗП	%	81					160,66	
		СП от ЗП	%	44					87,27	
		ЗТР	чел-ч	15,2		)*1,15	1,067			0,93
									446,64	**8 932,80**
24	Прайс	Термоусаживаемый набор U-RD-ACC-CE для подключения и концевой заделки кабелей ETL								
		Базисная стоимость: = [1 500 / 1,18]	шт.	5	1 271,19	*1,02	1	1	6 483,07	
									6 483,07	**1 296,61**

Итого по акту:	**1 612 701,43**
НДС 18%	**290 286,26**
Итого с НДС	**1 902 987,69**
Технический надзор без НДС	**40 000,00**
Всего	**1 942 987,69**

Сдал Генеральный директор ООО «СК Филикровля » О.М. Средний

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Принял Председатель правления ТСЖ «На Филевской» Н.Н. Кудимов

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]